

Вхер. № 1206 от 17.11.2014г.

**Региональная служба государственного строительного надзора
Ростовской области**

пр. Буденновский, 17, г. Ростов-на-Дону, 344002,
e-mail: rsgsnro@rsgsnro.donland.ru, <http://bldnadz.donland.ru>, тел. (8-863)-269-80-01, факс-(8-863)-269-79-66

Номер дела 08.07.406

Экземпляр № 1

**АКТ ПРОВЕРКИ № 159/1/08.07.406
ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА**

х. Красновка
Тарасовский район,
Ростовской области

(место составления)

“ 16 ” октября 20 14 г.

Мною, ведущим специалистом Каменск-Шахтинского территориального сектора
Региональной службы ГСН РО Алаевым Денисом Юрьевичем
(должность, Ф.И.О. должностного лица органа государственного строительного надзора, осуществляющего проверку)

в присутствии:

уполномоченного представителя строительного контроля заказчика – директора ООО
КапРемСтройНадзор» Заскалько Евгения Алексеевича.

уполномоченного представителя лица осуществляющего строительство – мастера ООО
«ЮгоВостокСтрой» (приказ № 7 от 01.09.14)

(должности, Ф.И.О. присутствующих представителей застройщика или заказчика либо лица, осуществляющего строительство, иных лиц)

проведена проверка и составлен настоящий акт о проверке
при строительстве

(ненужное зачеркнуть)

объекта капитального строительства: «Реконструкция водопроводных сетей в х. Красновка
Тарасовского района Ростовской области»

(наименование объекта капитального строительства)

расположенного по адресу: Ростовская область, Тарасовский район, х. Красновка.

(указать почтовый или строительный адрес объекта капитального строительства)

Предмет проверки: Проверка проектной документации и рабочей документации, наполнения экспертизы и соблюдение правил внесения замечаний экспертизы в проектную документацию. Подготовительные работы. Разбивка трассы трубопровода водопроводной сети. Демонтаж водонапорной башни и насосной станции на скважине № 2. Устройство траншеи под водопровод от скважины № 2 до ПК 25+28.90, укладка труб от скважины № 2 до ПК 25+28.90 до обратной. Устройство пересечения методом прокола под ж.д. путями. Устройство котлована под фундамент водонапорной башни. Соответствие выполненных работ проекту и нормативных документов в строительстве. Наличие исполнительной документации и соответствие ее требованиям нормативных документов в строительстве.

(указываются выполненные работы (включая отдельные работы, строительные конструкции, участки сетей инженерно-технического обеспечения), подлежащие проверке, исполнительная и иная документация или указывается “итоговая”)

На момент проверки выполнены следующие виды работ: по устройству траншеи от ПК 24 до ПК 25; укладка труб от ПК 25 до ПК 42; от ПК 16 до ПК 22, обратная засыпка труб водопровода ПК 25 до ПК 42; от ПК 16 до ПК 22.

(перечень выполненных работ)

На момент проверки ведутся работы по устройству траншеи под водопровод от ПК 16 до ПК 10 до скважины № 2.

В результате проведенной проверки с 09 октября по 16 октября 2014 года установлено:

Заказчиком не представлены сведения (копии документов) об образовании лиц выполняющих строительный контроль лица осуществляющего строительство (п.5.2 СП 48.13330.2011).

Не представлены: приказ о назначении ответственного лица по геодезическим

работам; приказ о назначении ответственного представителя лица осуществляющего строительство, по вопросам строительного контроля, документы об образовании ответственного лица по геодезическим работам; документы о поверке геодезических инструментов (свидетельство о поверке тахеометра).

Окончание подготовительных работ на строительной площадке не принято по акту о выполнении мероприятий по безопасности труда, оформленного согласно приложения И СНиП 12-03-2001.

В нарушение п. 4.18 СНиП 12-03-2001 начаты работы основного периода без проекта производства работ (ППР).

В нарушение проекта (шифр 73/12-ПОС, лист 14) и п.2.12 СНиП 3.01.03-84 до начала строительства на строительной площадке не выполнена исполнительная схема геодезической разбивочной основы с указанием мест закладки геодезических знаков. В нарушение п. 2.14. СНиП 3.01.03-84 и п. 5.1. РД-11-02-2006 (приложение 1, акты освидетельствования геодезической разбивочной основы объекта капитального строительства) не выполнена приемка геодезической разбивочной основы для строительства.

В нарушение проекта (шифр 73/12-ПОС, лист 14) и п.п. 3.5; 3.16. СНиП 3.01.03-84 до начала выполнения земляных работ по устройству траншеи под трубопровод не выполнена исполнительная схема разбивки осей объекта капитального строительства на местности с указанием мест закладки геодезических знаков, обносок или других устройств для временного закрепления осей на которые перенесены разбивочные оси.

Акт разбивки осей объекта капитального строительства №1 от 24.09.2014г. не соответствует требованиям п. 5.2 РД-11-02-2006.

В нарушение проекта (шифр 73/12-ПОС, лист 14) перед началом работ не выполнено снятие почвенно – растительного грунта, с отвозкой в резерв на временное хранение.

В нарушение требований проекта (шифр 73/12-ППО-ПЗ, лист 13) ширина траншеи по дну траншеи составляет 0.7 м, проектом предусмотрена ширина траншеи по дну 0.95 м.

В нарушение требований проекта (шифр 73/12-ППО-ПЗ, лист 13) не выполнены откосы в траншее с заложением 0.5.

В нарушении проекта (шифр 73/12 – ПОС, лист 10) на участке от ПК 25+28.90 до ПК 24+00 подготовлена к укладке в траншею труба не соответствующая требованиям ГОСТ 18599-2001, а именно: на трубе имеются продольные царапины глубиной от 2 мм до 3 мм. П. 5.2 таблица 5 ГОСТ 18599-2001 допускает незначительные продольные полосы не выводящие толщину стенки трубы за пределы допускаемых отклонений, размер допустимых отклонений указан в п. 4.1 таблица 3 ГОСТ 18599-2001 равный +0,7 мм.

В нарушении ч. 4 ст. 53 Градостроительного кодекса РФ и «Положения о проведении строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства» утверждённого постановлением Правительства Российской Федерации от 21 июня 2010года № 468 (далее Положение) не выполнено освидетельствование предыдущих работ до выполнения последующих работ:

- до завершения процедуры освидетельствования работ по разработке траншеи от ПК 25 до ПК 42, от ПК 22 до ПК 16, выполнены последующие работы по устройству основания под трубопровод от ПК 25 до ПК 42, от ПК 22 до ПК 16;

- до завершения процедуры освидетельствования работ по основания под трубопровод от ПК 25 до ПК 42, от ПК 22 до ПК 16, выполнены последующие работы по укладке трубопровода из полиэтиленовых труб от ПК 25 до ПК 42, от ПК 22 до ПК 16;

- до завершения процедуры освидетельствования работ по укладке трубопровода из полиэтиленовых труб от ПК 25 до ПК 42, от ПК 22 до ПК 16, выполнены последующие работы по устройству присыпки из песка труб водопровода от ПК 25 до ПК 42, от ПК 22 до ПК 16

- до завершения процедуры освидетельствования работ устройству присыпки из песка труб водопровода от ПК 25 до ПК 42, от ПК 22 до ПК 16, выполнены последующие работы по обратной засыпке траншеи от ПК 25 до ПК 42, от ПК 22 до ПК 16.

В нарушение п.4.2. СНиП 3.01.03-84 не выполняется геодезический контроль точности геометрических параметров трубопровода:

- геодезическая (инструментальной) проверка соответствия положения инженерных сетей проектным требованиям в процессе их монтажа (при операционном контроле);
- исполнительная геодезическая съемка планового и высотного фактического положения подземных инженерных сетей. Исполнительную геодезическую съемку подземных инженерных сетей следует выполнять до засыпки траншей.

В нарушение проекта (шифр 73/12-ПОС, лист 18) не проведено предварительное испытание трубопроводов до выполнения обратной засыпки.

В нарушение проекта (шифр 73/12-ПОС, лист 19) вырытые траншеи не защищены от стока в них дождевой водой. На момент проверки на расстоянии 3 м от края траншей отсутствуют водоотводные канавки.

Отсутствуют документы, подтверждающие выполнение уплотнения грунта в основании трубопроводов до плотности грунта 1,65 Т/м³ в соответствии проекта (шифр 73/12-ПОС, лист 18).

Акты освидетельствования скрытых работ оформляются в нарушение п.5.3 РД-11-02-2006: в п. 2 отсутствуют сведения о лицах осуществляющих подготовку разделов проектной документации, в п.3 актов отсутствуют ссылки на сертификаты и другие документы, подтверждающие качество.

В соответствие с п.5 и п.12. положения «О порядке проведения строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства» утвержденного постановлением от 21 июня 2010 года N 468 не выполнен входной контроль качества строительных материалов, изделий, конструкций и оборудования, поставленных для строительства объекта капитального строительства (данные о проведении входного контроля не оформлены документально, записи о проведении входного контроля не внесены в общий журнал работ):

- не выполнен входной контроль качества трубы ПЭ 100 SDR 11 Ø 110x10.0 по ГОСТ 18599-2001 (отсутствуют сертификаты качества (паспорта) на примененную трубы ПЭ 100 SDR 11 Ø 110x10.0)
- не выполнен входной контроль качества песка (отсутствует сертификаты качества (паспорта) на примененный песок).

Общий журнал работ ведётся с нарушением РД-11-05-2006:

- Не заполнен раздел 5 «Сведения о строительном контроле лица, осуществляющего строительство, в процессе строительства объекта капитального строительства»;
- Не заполнен раздел 6 «Перечень исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объекта капитального строительства».

(наименование нарушений с указанием наименования, статей (пунктов) технических регламентов (норм и правил), иных нормативных правовых актов, проектной документации, требования которых нарушены)

1. Наличие разрешения на строительство, правовой, исполнительной и технической документации на объекте:

1.1 представлено разрешение на строительство:

№ RU 61537307-66 выдано 11.09.2014 Администрацией Тарасовского р-на Ростовской области, срок действия разрешения до 18.08.2015 г.

(имеется – номер, дата выдачи, срок действия)

1.1*.Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства:

ООО «ЮгоВостокСтрой» свидетельство № С-007.6/14 выдано некоммерческим партнерством «Межрегиональное объединение инженерно – строительных предприятий» 13.02.2014

ООО «КапРемСтройНадзор» свидетельство № 1190.06-2010-6163084470-С-031 выдано некоммерческим партнерством «Объединение строителей Южного и Северо – Кавказского округов» 19.06.2012

(имеется – номер, дата выдачи, кем выдано)

1.2. Проектная документация в объеме, необходимом для осуществления соответствующего этапа строительства:

Проект (шифр 73/12) проектировщик ООО «Облстройпроект»

(шифр, заказ, наименование разработавшей проектной организации)

1.3. Копия документа о вынесении на местность линий отступа от красных линий: отсутствует
1.4. Заключение Государственной экспертизы проектов: положительное заключение государственной экспертизы № 61-1-5-0451-13 положительное заключение государственной экспертизы ГАУ РО «Государственная экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий»

1.5. Рабочий проект со штампом технического заказчика «к производству работ»: имеется

(проект со штампом технического заказчика к производству работ)

1.6. Журнал производства работ: имеется, зарегистрирован в РС ГСН.

Общий журнал работ ведётся с нарушением РД-11-05-2006:

- Не заполнен раздел 5 «Сведения о строительном контроле лица, осуществляющего строительство, в процессе строительства объекта капитального строительства»;
- Не заполнен раздел 6 «Перечень исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объекта капитального строительства».

(имеется или нет, зарегистрирован или нет в РС ГСН, ведется в соответствии с требованиями СНиП 12-01-2004, не ведется)

1.7. Журнал сварочных работ: имеется

(имеется или нет, ведется в соответствии с требованиями СНиП 12-01-2004, не ведется)

1.8. Специальные журналы работ: имеется

(имеется или нет, ведется в соответствии с требованиями СНиП 12-01-2004, не ведется)

1.9. Наличие Проекта организации строительства, разработанного согласно СНиП 12-01-2004 п.4.4: имеется

2. Обнаруженные нарушения в ходе проверки несоответствия выполненных строительно-монтажных работ и примененных строительных материалов, изделий, конструкций при строительстве:

2.1. при осуществлении подготовки земельного участка:

Заказчиком не представлены сведения (копии документов) об образовании лиц выполняющих строительный контроль лица осуществляющего строительство и строительный контроль заказчика (п.5.2 СП 48.13330.2011).

Не представлены: приказ о назначении ответственного лица по геодезическим работам; документы об образовании ответственного лица по геодезическим работам; документы о поверке геодезических инструментов (свидетельство о поверке тахеометра не представлены).

В нарушение п. 4.18 СНиП 12-03-2001 начаты работы основного периода без проекта производства работ (ППР).

В нарушение проекта (шифр 73/12-ПОС, лист 14) и п.2.12 СНиП 3.01.03-84 до начала строительства на строительной площадке не выполнена исполнительная схема геодезической разбивочной основы с указанием мест закладки геодезических знаков. В нарушение п. 2.14. СНиП 3.01.03-84 и п. 5.1. РД-11-02-2006 (приложение 1, акты освидетельствования геодезической разбивочной основы объекта капитального строительства) не выполнена приемка геодезической разбивочной основы для строительства.

В нарушение проекта (шифр 73/12-ПОС, лист 14) и п.п. 3.5; 3.16. СНиП 3.01.03-84 до начала выполнения земляных работ по устройству траншеи под трубопровод не выполнена исполнительная схема разбивки осей объекта капитального строительства на местности с указанием мест закладки геодезических знаков, обносок или других устройств для временного закрепления осей на которые перенесены разбивочные оси.

Акт разбивки осей объекта капитального строительства №1 от 24.09.2014г. не соответствует требованиям п. 5.2 РД-11-02-2006.

В нарушение проекта (шифр 73/12-ПОС, лист 14) перед началом работ не выполнено снятие почвенно – растительного грунта, с отвозкой в резерв на временное хранение.

Окончание подготовительных работ на строительной площадке не принято по акту о выполнении мероприятий по безопасности труда, оформленного согласно приложению И СНиП 12-03-2001.

2.2. при выполнении земляных работ:

В нарушение требований проекта (шифр 73/12-ППО-ПЗ, лист 13) ширина траншеи по дну траншеи составляет 0.7 м, проектом предусмотрена ширина траншеи по дну 0.95 м.

В нарушение требований проекта (шифр 73/12-ППО-ПЗ, лист 13) не выполнены откосы в траншее с заложением 0.5.

В нарушение проекта (шифр 73/12-ПОС, лист 19) вырытые траншеи не защищены от стока в них дождевой водой. На момент проверки на расстоянии 3 м от края траншеи отсутствуют водоотводные канавки.

Отсутствуют документы, подтверждающие выполнение уплотнения грунта в основании трубопроводов до плотности грунта 1,65 Т/м³ в соответствии проекта (шифр 73/12-ПОС, лист 18).

2.3. при устройстве фундаментов: не выполнялись

2.4. при выполнении кладочных работ надземной части: не выполнялось

2.5. при монтаже конструкций надземной части: не выполнялось

2.6. при выполнении монолитных конструкций надземной части: не выполнялось

2.7. при монтаже внутренних инженерных сетей: не выполнялось

2.8. при монтаже наружных инженерных коммуникаций: не выполнялось

2.9. при монтаже инженерных сетей и оборудования:

В нарушении проекта (шифр 73/12 – ПОС, лист 10) на участке от ПК 25+28.90 до ПК 24+00 подготовлена к укладке в траншею труба не соответствующая требованиям ГОСТ 18599-2001, а именно: на трубе имеются продольные царапины глубиной от 2 мм до 3 мм. П. 5.2 таблица 5 ГОСТ 18599-2001 допускает незначительные продольные полосы не выводящие толщину стенки трубы за пределы допускаемых отклонений, размер допустимых отклонений указан в п. 4.1 таблица 3 ГОСТ 18599-2001 равный +0,7 мм.

В нарушение п.4.2. СНиП 3.01.03-84 не выполняется геодезический контроль точности геометрических параметров трубопровода:

- геодезическая (инструментальной) проверка соответствия положения инженерных сетей проектным требованиям в процессе их монтажа (при операционном контроле);

- исполнительная геодезическая съемка планового и высотного фактического положения подземных инженерных сетей. Исполнительную геодезическую съемку подземных инженерных сетей следует выполнять до засыпки траншей.

В нарушение проекта (шифр 73/12-ПОС, лист 18) не проведено предварительное испытание трубопроводов до выполнения обратной засыпки.

3. Соблюдение порядка проведения строительного контроля:

3.1. уполномоченный представитель лица, осуществляющего строительство, по вопросам строительного контроля:

(№ и дата приказа о назначении, сведения об образовании)

при входном контроле:

В соответствие с п.5 и п.12. положения «О порядке проведения строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства» утвержденного постановлением от 21 июня 2010 года N 468 не выполнен входной контроль качества строительных материалов, изделий, конструкций и оборудования, поставленных для строительства объекта капитального строительства (данные о проведении входного контроля не оформлены документально, записи о проведении входного контроля не внесены в общий журнал работ):

- не выполнен входной контроль качества трубы ПЭ 100 SDR 11 Ø 110x10.0 по ГОСТ 18599-2001 (отсутствуют сертификаты качества (паспорта) на примененную трубы ПЭ 100 SDR 11 Ø 110x10.0)

- не выполнен входной контроль качества песка (отсутствует сертификаты качества (паспорта) на примененный песок)

(проектной документации, строительных материалов, конструкций, изделий и оборудования)

при операционном контроле: не выявлено

(перечень операций и процессов строительно-монтажных работ, выполненных в нарушении технологической последовательности)

при приемочном контроле:

В нарушении ч. 4 ст. 53 Градостроительного кодекса РФ и «Положения о проведении строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства» утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 21 июня 2010 года № 468 (далее Положение) не выполнено освидетельствование предыдущих работ до выполнения последующих работ:

- до завершения процедуры освидетельствования работ по разработке траншеи от ПК 25 до ПК 42, от ПК 22 до ПК 16, выполнены последующие работы по устройству основания под трубопровод от ПК 25 до ПК 42, от ПК 22 до ПК 16;

- до завершения процедуры освидетельствования работ по основания под трубопровод от ПК 25 до ПК 42, от ПК 22 до ПК 16, выполнены последующие работы по укладке трубопровода из полиэтиленовых труб от ПК 25 до ПК 42, от ПК 22 до ПК 16;

- до завершения процедуры освидетельствования работ по укладке трубопровода из полиэтиленовых труб от ПК 25 до ПК 42, от ПК 22 до ПК 16, выполнены последующие работы по устройству присыпки из песка труб водопровода от ПК 25 до ПК 42, от ПК 22 до ПК 16

- до завершения процедуры освидетельствования работ устройству присыпки из песка труб водопровода от ПК 25 до ПК 42, от ПК 22 до ПК 16, выполнены последующие работы по обратной засыпке траншеи от ПК 25 до ПК 42, от ПК 22 до ПК 16.

(составление актов скрытых работ, перечень выполненных; но не прошедших приемочный контроль скрытых работ)

3.2. уполномоченным представителем заказчика по вопросам строительного контроля (далее - технадзор): ведущий инженер по надзору за строительством ООО «КапРемСтройНадзор» Воронин Владимир Анатольевич (приказ № 4 от 21.04.2014)

(№ и дата приказа о назначении, сведения об образовании)

при входном контроле: соблюдается

(проектной документации, строительных материалов, конструкций, изделий и оборудования)

при операционном контроле: соблюдается

(перечень операций и процессов строительно-монтажных работ, выполненных в нарушении технологической последовательности)

при приемочном контроле: соблюдается

(составление актов скрытых работ, перечень выполненных; но не прошедших приемочный контроль скрытых работ)

3.3. Уполномоченный представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации, по вопросам проверки соответствия выполняемых работ проектной документации (далее - авторский надзор): не заключен договор

(№ и дата приказа о назначении, сведения об образовании)

входном контроле: -

(проектной документации, строительных материалов, конструкций, изделий и оборудования)

при операционном контроле: -

(перечень операций и процессов строительно-монтажных работ, выполненных в нарушении технологической последовательности)

при приемочном контроле: -

(составление актов скрытых работ, перечень выполненных; но не прошедших приемочный контроль скрытых работ)

4. Обеспечение устранения выявленных нарушений при проведении строительного контроля и осуществлении государственного строительного надзора в процессе строительства:

(перечень не выполненных указаний и предписаний)

5. Соблюдение порядка внесения дополнений и изменений в проектную документацию: не вносились

5*. Соблюдение противопожарных требований строительных норм и правил при строительстве: соблюдаются

6. Исполнение постановлений по делам об административных правонарушениях: не выносились

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ

1. Возможные влияния выявленных нарушений на состояние здания, сооружения, их конструктивных элементов и узлов сопряжения:

1.1.1. Потерю прочности, устойчивости влекут:

(указать какие нарушения, в каких пунктах акта указаны, общее количество этих нарушений)

1.1.2. Снижение прочности, устойчивости влекут:

(указать какие нарушения, в каких пунктах акта указаны, общее количество этих нарушений)

1.1.3. Снижение надежности влекут:

В нарушении проекта (шифр 73/12 – ПОС, лист 10) на участке от ПК 25+28.90 до ПК 24+00 подготовлена к укладке в траншею труба не соответствующая требованиям ГОСТ 18599-2001, а именно: на трубе имеются продольные царапины глубиной от 2 мм до 3 мм. П. 5.2 таблица 5 ГОСТ 18599-2001 допускает незначительные продольные полосы не выводящие толщину стенки трубы за пределы допускаемых отклонений, размер допустимых отклонений указан в п. 4.1 таблица 3 ГОСТ 18599-2001 равный +0,7 мм.

В нарушение п.4.2. СНиП 3.01.03-84 не выполняется геодезический контроль точности геометрических параметров трубопровода:

- геодезическая (инструментальной) проверка соответствия положения инженерных сетей проектным требованиям в процессе их монтажа (при операционном контроле);
- исполнительная геодезическая съемка планового и высотного фактического положения подземных инженерных сетей. Исполнительную геодезическую съемку подземных инженерных сетей следует выполнять до засыпки траншей.

В нарушение проекта (шифр 73/12-ПОС, лист 18) не проведено предварительное испытание трубопроводов до выполнения обратной засыпки.

Отсутствуют документы, подтверждающие выполнение уплотнения грунта в основании трубопроводов до плотности грунта 1,65 Т/м³ в соответствии проекта(шифр 73/12-ПОС, лист 18).

В нарушение п. 4.18 СНиП 12-03-2001 начаты работы основного периода без проекта производства работ (ППР).

В нарушение проекта (шифр 73/12-ПОС, лист 14) и п.2.12 СНиП 3.01.03-84 до начала строительства на строительной площадке не выполнена исполнительная схема геодезической разбивочной основы с указанием мест закладки геодезических знаков. В нарушение п. 2.14. СНиП 3.01.03-84 и п. 5.1. РД-11-02-2006 (приложение 1, акты освидетельствования геодезической разбивочной основы объекта капитального строительства) не выполнена приемка геодезической разбивочной основы для строительства.

В нарушение проекта (шифр 73/12-ПОС, лист 14) и п.п. 3.5; 3.16. СНиП 3.01.03-84 до начала выполнения земляных работ по устройству траншеи под трубопровод не выполнена исполнительная схема разбивки осей объекта капитального строительства на местности с указанием мест закладки геодезических знаков, обносок или других устройств для временного закрепления осей на которые перенесены разбивочные оси.

(указать какие нарушения, в каких пунктах акта указаны, общее количество этих нарушений)

1.2. Ответственными за допущенные нарушения являются: Администрация Красновского сельского поселения; ООО «ЮгоВостокСтрой»

1.3. Предложения и сроки по устранению выявленных нарушений: нарушения устранить согласно срокам установленным в предписании.


По результатам проверки оформлены:

настоящий акт, предписание № 159/1/08.07.406 от 16.10.2014 г.

(указываются документы, оформленные по результатам проверки)

Объяснения и замечания застройщика или заказчика, либо лица, осуществляющего строительство (или его представителя), в отношении которого составлен акт, а также иных лиц, присутствовавших при проверке

Акт составил:


(подпись)


Д.Ю. Алаев
(расшифровка подписи)

Ведущий специалист Каменск –
Шахтинского сектора Региональной
службы ГСН РО
(должность)

Во исполнение требований ст. 18 Федерального закона № 69-ФЗ от 24.12.1994 г. «О пожарной безопасности», а также для проведения целенаправленного информирования общества о проблемах и путях обеспечения пожарной безопасности необходимо на строящихся, реконструируемых, отремонтированных капитальным ремонт объектов капитального строительства выполнять все необходимые требования пожарной безопасности, в том числе и Правил пожарной безопасности (ППБ 01-03).

Экземпляр Акта получил:

“ 16 ” октября 2015 г.


(подпись)

Т.В. Баранов
(расшифровка подписи)

Глава Красновского с/п
(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(должность)

(заполняется представителем застройщика или заказчика, либо лица, осуществляющего строительство, с указанием реквизитов документа о представительстве)